

中華郵政公司郵政物流園區建置案廉政平臺

第 5 次聯繫會議紀錄

一、時間：110 年 5 月 7 日（星期五）上午 9 時

二、地點：本公司金山大樓 706 會議室

三、主席：藍協理淑貞

紀錄：嚴聖豪

四、出（列）席委員：如後附簽到表

五、報告事項：

（一）郵政公司政風處簡報- 「訪查郵政物流園區建置案廠商執行成果報告」（簡報資料如附件）。

（二）郵政物流園區總管理處籌備處（以下簡稱籌備處）簡報- 「郵政物流園區建置案執行進度及遭遇困難說明」（簡報資料如附件）。

六、上級指示事項：

（一）法務部廉政署防貪組葉組長建華：

1. 目前全國計 24 案工程計畫成立廉政平臺，其中 3 案已完工，總金額達新臺幣 5,218 億元，其中包含「桃園機場第三航站區建設計畫」、「淡江大橋新建工程」及「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」等受國人矚目工程計畫。另經統計目前臺北市政府計有 6 案工程計畫成立廉政平臺，是最積極推動此平台的單位。
2. 廉政平臺成立，主要在於機關首長需求與決心，使其有成立意義。另平臺成立主要係提供同仁一個安心與優質之公務環境，同時也幫助廠商防止不當外力介入，使工程能如期、如質完工。
3. 工程現場即時影像（CCTV）揭露於廉政透明專區，不只針對人員進出的管控，同時也能產生遏阻作用。此外，該系統也能強化公開透明，讓民眾、專家學者或團體對本建置案更加信任。

（二）交通部政風處王副處長珽：

1. 近期因物資與工資高漲，許多工程案難以發包，在外在環境無法配合情況下，切不得有工程進度登載不實之情，而致趕工，引發不可預知的風險。

2. 工程現場架設即時影像系統 (CCTV) 當以公共利益為先，引近來鐵道重大交通事故為例，廠商違反規定於假日施工，造成監造單位無法監督，藉由即時影像系統則可介入。
3. 廠商通常對廉政平臺了解比例不高，亟待加強宣傳。過往如於工地現場未戴安全帽、未綁安全鎖致墜落、傷亡等僅需依契約扣罰，廉政平臺的設置目的為使廠商施作正常，而非畏懼平臺監督。另不肖廠商利用挖土機當吊車、升高機等違反使用規定情事，承辦人不易發現，卻容易造成死亡，如能利用平臺資訊透明，可有效防杜前述不當情形發生。
4. 引近來鐵道重大交通事故為例，因施工廠商多直接與承辦人聯繫，使專業營建管理 (PCM)、規劃設計及監造廠商功能弱化，造成查核機制未落實。故可善用廉政平臺，以發揮專業營建管理廠商 (PCM) 功能，除可有效監督設計與施工廠商，並在施工品質上發揮 PCM 應有專業。

七、 本公司相關單位報告事項：

(一) 籌備處翁專門委員耀光：

1. 有關工商服務中心招商，因廠商仍處於觀望階段，將另案提報修正計畫，完成後續招商作業。
2. 郵政物流中心工程將於今(110)年底完工，另需 6 個月取得使用執照。該中心共規劃 16 單元，其中 15 單元由 PChome 承租，相關自動化設備將於本年 9 月起分批進駐，預計於 111 年 7 月正式點交。餘 1 單元共 2,500 坪則留供郵政公司發展智慧物流，待進駐廠商明確後，即可執行自動化設備採購，相關資訊嗣後將更新於廉政平臺。
3. 資訊中心預估 111 年第 3 季完工，共規劃 36 單元，每單元 60 坪。其中 9 單元為郵政公司使用，餘 27 單元之招商說明會將於本年 5 月底辦理，相關設備俟進駐廠商明確後始辦理採購作業。
4. 北臺灣郵件作業中心及訓練中心案預計於 113 年 3 月完工，自動化設備將於本年 6 月辦理採購，並配合更新廉政平臺資料。其中訓練中心為本園區行政中樞，未來將更名為營運中心，其部分空間與運動

中心將另啟招商。另北臺灣郵件作業中心 6、7 樓共計 12,000 坪，目前正辦理招商作業。

5. 爾後廉政平臺聯繫會議，建議可適時邀請相關廠商與會，共同研討本建置案所面臨問題。

(二) 資訊處陳副處長禎芳：

資訊中心共規劃 36 單元，採三明治設計，除資訊處使用 9 單元，餘 27 單元之招商作業定於本(110)年 5 月 28 日假臺北國際會議中心辦理，俟進駐廠商明確後，始依需求辦理基礎設備建置。

(三) 資產營運處林科長煥鈞：

1. 園區即時影像系統 (CCTV) 目前架設於施工現場進出口及圍牆邊，本處將與資訊處協調，並依主席指示於本年 6 月底前完成揭露於廉政透明專區。
2. 本建置案專業營建管理 (PCM) 廠商為亞新工程顧問股份有限公司，目前該公司均能履行契約，善盡監造責任，並適時提出專業建議。
3. 有關劉培森建築師事務所及亞新工程顧問公司所提建議如：郵政公司提出之需求變更，增加廠商成本支出等，係因本公司為滿足招商需求，提出變更設計，造成工程時效悖離，本公司嗣後仍應以不變更設計為原則，避免引發後續爭議。

八、 主席指示及商討結論：

- (一) 感謝廉政署及交通部長官撥冗出席會議，並提出具體建議事項以協助推動郵政物流園區建置案，請本公司相關單位確實辦理。
- (二) 請將郵政物流園區建置案相關資訊適時於廉政透明專區公開，讓社會大眾更了解本案推動情形。
- (三) 嗣後廉政平臺聯繫會議可邀請相關廠商與會，共同研討所面臨問題、發掘潛在風險因子，並協商因應處理方式。
- (四) 請相關處室協調，讓工程現場即時影像系統 (CCTV) 更加完備，並於本年度 6 月底前揭露於廉政透明專區，且應即時更新專區內資料。
- (五) 請本公司相關單位應加強防範各項工程潛在危險，避免發生工安意外。

九、 散會：上午 10 時 40 分。