

中華郵政公司郵政物流園區建置案廉政平臺

第 10 次聯繫會議紀錄

一、時間：113 年 4 月 2 日（星期二）上午 9 時

二、地點：本公司金山大樓 902 會議室

三、主席：藍副總經理淑貞

紀錄：辛志慶

四、出（列）席人員：如簽到表

五、報告事項：

（一）政風處報告-「112 年下半年訪查廠商報告」。

（二）郵政物流園區總管理處籌備處（以下簡稱籌備處）簡報-「郵政物流園區建置案執行進度及遭遇困難說明」。

六、上級指示事項：

（一）法務部廉政署防貪組預防稽核科陳科長淑萍：

貴公司推行電子化登錄廉政倫理事件，值得肯定。另建議網站上的電子化表單欄位可參照法務部廉政署的登錄表形式，例如增加登錄人及相對人之姓名、職稱等欄位，讓登錄資訊更加完整。

（二）交通部政風處徐副處長慶全：

1. 建議廉政平臺網頁提供雙語化資訊，並應適時更新資訊與資料，充實平臺網頁內容，例如政風處訪查廠商報告即可置於平臺網頁，以彰顯行政透明。
2. 有關資訊中心工程部分在驗收過程中不僅要注意程序問題，此外核對施工數量、施工品質等都要注意，如果有瑕疵或應改善部分，應請廠商依契約規定依限完。
3. 郵政物流園區工程於年底接近尾聲，屆時現場的環境、設施及安全如果容許，建議可以至園區召開廉政平臺會議，以利委員了解進程。

七、本公司相關單位報告事項：

（一）郵政物流園區總管理處籌備處曾秘書文俊：

郵園公園在興建過程中即有民眾親自或透過民意代表反映儘速開

放供民眾使用，經評估後已分二階段開放遊樂設施及籃球場。有關公園安全維護採取措施如下：

1. 為維護民眾安寧，籃球場開放至晚上 10 點，屆時即關閉球場燈光。
2. 協請警方派員巡邏打卡，保全人員亦會定時巡邏。
3. 除與廠商簽訂維護合約，每年辦理定期檢查維護外，籌備處並每天派員辦理自主檢查。
4. 投保設備險及第三人責任險。

(二) 郵政物流園區總管理處籌備處盧秘書君攻：

工商服務中心因為目前整個區域消費環境尚未發展成熟，仍在進行市場調查以及需求分析，原先 25 億元經費預算業從建置計畫刪除，並已提報交通部奉核。預計 115 年編擬相關中長程個案計畫與預時再另起計畫。

(三) 資產營運處吳營運主任昇翰：

資訊中心的工程目前正在驗收中，資產營運處在工程驗收程序以及相關流程上有一定的經驗，驗收流程均依契約及工程會規定辦理。

(四) 資產營運處林管理師清政：

1. 資訊中心已於 112 年 11 月 30 日陳報竣工，同年 12 月 5 日辦理竣工查驗，12 月 26 日及 27 日辦理第 1 次初驗，本 (113) 年 3 月 28 日及 4 月 1 日第 2 次初驗，施工廠商缺失改善期限至 5 月 22 日，俟廠商提報改善完工後辦理第 2 次缺失改善複驗，目前均符合里程碑。
2. 原規劃以「訓練中心」名義招標部分，因訓練中心後來決定不進駐物流園區，故改稱「營運中心」，惟為避免工程執行名稱不一致產生糾紛，故在工程契約中仍以訓練中心稱之。

(五) 資產營運處李副管理師元傑：

有關北臺灣郵件作業中心自動化設備部分，已依原定計畫辦理工廠查驗，其中分揀設備已於 3 月底完成，輸送設備 4 月 2 日辦理廠驗。

自動化設備依目前進度，應能如期完成。此外，分揀設備及輸送設備大多生產完成，預計於 5 月開始送進現場，俟到貨驗收完成即可安裝，預計年底可完成，並實際運轉及驗收。

八、與會機關建議事項：

(一) 行政院公共工程委員會李科長碩修：

感謝郵政公司能夠開放公園予民眾使用，最近輿情有提到民眾使用公園時發生受傷情事，提醒郵政公司在維護管理上多加注意。

(二) 職業安全衛生署陳技正永鵠：

1. 鑒於去年營造業死亡的職災大約有 141 人，其中 7 成係建築工程的墜落災害，郵政園區整個工程均為建築工程，墜落災害部分絕對是防災的重點，也是職安署今年推動的重點。在此提醒，由於工程接近尾聲，有關完工驗收階段可能會利用到樓梯及室內施工架及起重吊掛作業等，都是防災重點，希望能落實承攬管理，要求承攬人設置現場安全設備及設施，做好高危險性作業管制機制，以避免發生意外。
2. 營造工程普遍運用移工，經常會有因為現場未落實門禁管制，讓無工作證或是未受教育訓練及未經勞工體檢甚至非法移工進入工區作業導致重大職災發生情事，所以落實門禁管制，阻斷危害源進入工地非常重要。
3. 請持續加強承攬人及勞工安全維護教育訓練，並適時推動宣導職安署職災政策。

(三) 職業安全衛生署郭主任芳榜：

1. 職安署對於推動職業安全衛生的業務以及維護勞動條件的法遵與勞工的安全責無旁貸，利用這個機會感謝交通部以及中華郵政團隊對於落實推動職業安全衛生管理業務的用心與努力。日後如有推動其他廉政平臺，希望職安署有機會加入，提供有關職業安全衛生管理相關專業法令的諮詢協助及服務。
2. 工程職業安全衛生的工作一刻不能懈怠，近日常有工程的職安事

件發生，施工廠商其實都非常有經驗，但是在工程施作常有危險的因子潛伏其中，所以工程在接近尾聲時更要提高警覺，注意職業安全。

九、主席指示及商討結論：

- (一) 請政風處將下次廉政平臺聯繫會議安排在物流園區，並請籌備處安排簡報與導覽，讓委員可以進一步了解工程的發展及進度的追蹤。
- (二) 請籌備處將工程進度等資訊與資料適時提供更新廉政平臺網頁，並提供雙語化資訊。
- (三) 請政風處將訪查廠商報告置於廉政平臺網頁以充實內容，落實行政透明。
- (四) 廉政倫理事件電子化登錄界面，請政風處依廉政署格式修正。
- (五) 請資產營運處及籌備處在工程收尾及驗收時應確實注意潛藏工安危險因子。
- (六) 請資產營運處及籌備處責成廠商落實工區門禁管制及移工管理，避免重大職災發生。

十、散會：上午 10 時 20 分